



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZACIÓN



2025

**ASFALTADO DE VARIAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN SUCÚA, I
ETAPA - COTO-GADMSUC-2024-03**

PLANILLA No.- 2 DE AVANCE

CONTRATISTA: Ing. José Felipe Carvallo Toral
INICIO DE OBRA: 23-nov.-2024
FECHA TERMINACIÓN OBRA: 20-jul.-2025
MONTO DEL CONTRATO: 352,341.25
ANTICIPO (50%): 176,170.63 dólares

PLAZO: 240 días
SUSPENSIÓN DE PLAZO: 23-nov.-2024
REINICIO DE PLAZO : 5-nov.-2025
FECHA NUEVA TERMINACION PLAZO: 2-jul.-2026
FECHA CORTE DE PLANILLA: 31-dic.-2025

CÓD..	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATO			CANTIDADES			IMPORTE			% AVANCE		
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ESTA PLAN	ANTERIOR	TOTAL
	CONDUCCION - DISTRIBUCION													
1	Imprimación asfáltica con asfalto tipo RC250	m2	28,075.00	1.18	33,128.50	16,279.10	428.64	16,707.74	19,209.34	505.80	19,715.13	1.53	57.98	59.51
2	Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta	m2	28,075.00	11.37	319,212.75	16,279.10	1,528.57	17,807.67	185,093.37	17,379.84	202,473.21	5.44	57.98	63.43
TOTAL USD					352,341.25		TOTAL PLANILLADOS USD.	204,302.71	17,885.64	222,188.34	5.08	57.98	63.06	
SUBTOTAL										17,885.64	222,188.34			
DESCUENTO 50% ANTICIPO DE LO PLANILLADO =										8,942.82	111,094.17			
LIQUIDO A PAGARSE AL CONTRATISTA										8,942.82	111,094.17			

FECHA ELABORACIÓN PLANILLA: 31 de diciembre de 2025

AUTORIZADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

ELABORADO POR

Ing. Edison Palomeque P.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Eunice Vélez C.
FISCALIZADORA

Ing. José Felipe Carvallo Toral
CONTRATISTA