



CONTRATISTA: CONSORCIO CUSUIMI-SUCUA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11-mar.-2024

MONTO DEL CONTRATO: 3.099.755,01 dólares

ANTICIPO: USD 774938,75

fecha inicio de la obra : 26/03/2024

PLAZO: 360 días

FECHA FIN DE PLAZO DE LA OBRA: 26-dic.-2025

FECHA CORTE DE PLANILLA: 26-dic.-2025

CÓD..	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATO			CANTIDADES			IMPORTE			% AVANCE			
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ESTA PLAN	ANTERIOR	TOTAL	
	OBRAS PRELIMINARES														
1	Replanteo y Nivelación Lineal con Equipo Topografico	km	3,83	819,13	3.137,27	3,84	0,00	3,84	3144,96	0,00	3144,96	0,00	100,25	100,25	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS								0,00						
2	Excavacion a Maquina en suelo sin clasificar hasta 2 m en Areas Abiertas	m3	33.524,08	2,86	95.878,87	35437,30	0,00	35437,30	101350,68	0,00	101350,68	0,00	105,71	105,71	
3	Excavacion a Maquina en Suelo Consolidado hasta 2 m En Areas Abiertas	m3	8.381,02	5,34	44.754,65	25421,30	0,00	25421,30	135749,74	0,00	135749,74	0,00	303,32	303,32	
4	Excavación a máquina en suelo sin clasificar mayor a 2 m - En Areas Abiertas	m3	6.543,60	3,20	20.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Excavación a máquina en suelo consolidado mayor a 2 m - En Areas Abiertas	m3	26.174,40	6,41	167.777,90	25421,30	0,00	25421,30	162950,53	0,00	162950,53	0,00	97,12	97,12	
6	Desalojo a maquina incluye cargada, transporte y tendido en cantera DMP entre 5km a 10 km	m3	58.206,02	4,01	233.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Desalojo a Maquina incluye Cargada, Transporte y Tendido en Cantera DMP hasta 5 Km	m3	38.804,02	3,28	127.277,19	109308,01	0,00	109308,01	358530,26	0,00	358530,26	0,00	281,69	281,69	
	DRENAJE TRANSVERSAL								0,00						
	OBRAS PRELIMINARES														
8	Nivelación y Replanteo Manual	m2	212,50	0,52	110,50	67,50	0,00	67,50	35,10	0,00	35,10	0,00	31,76	31,76	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS								0,00		0,00				
9	Excavación a máquina en suelo sin clasificar hasta 2 m - En areas confinadas	m3	354,04	3,14	1.111,69	1034,07	0,00	1034,07	3246,98	0,00	3246,98	0,00	292,08	292,08	
10	Excavación a máquina en suelo consolidado hasta 2 m - En areas Confinadas	m3	88,51	6,26	554,07	0,00	159,36	159,36	0,00	997,60	997,60	180,05	180,05	360,10	
11	Desalojo a maquina incluye cargada, transporte y tendido en cantera DMP entre 5km	m3	358,23	4,01	1.436,50	455,26	0,00	455,26	1825,59	0,00	1825,59	0,00	127,09	127,09	
	ALCANTARILLAS METALICAS								0,00		0,00				
12	Sum. E Inst. Alcantarilla Metalica Corrugada Galvanizada de D=1.00 m e=3.00 mm F	m	30,00	336,12	10.083,60	45,00	0,00	45,00	15125,40	0,00	15125,40	0,00	150,00	150,00	
13	Sum. E Inst. Alcantarilla Metalica Corrugada Galvanizada de D=1.20 m e=3.00 mm F	m	17,00	372,12	6.326,04	17,00	0,00	17,00	6326,04	0,00	6326,04	0,00	100,00	100,00	
14	Sum. E Inst. Alcantarilla Metalica Corrugada Galvanizada de D=1.50 m e=3.00 mm F	m	35,00	445,75	15.601,25	15,00	0,00	15,00	6686,25	0,00	6686,25	0,00	42,86	42,86	
	CABEZALES														
15	Replanteo de piedra de 20 cm Emporado con Pachilla (D.R de 10 a 15 Km)	m2	103,60	8,30	859,88	1132,07	0,00	1132,07	9396,18	0,00	9396,18	0,00	1092,73	1092,73	
16	Acero de refuerzo incluye Corte y Doblado (D.R de 10 a 15 km)	Kg	15.421,60	2,81	43.334,70	6145,42	3538,13	9683,55	17268,63	9942,15	27210,78	22,94	62,79	85,73	
17	Ho So de f c=210 kg/cm2 en incl y encofrado (D.R de 10 a 15 Km)	m3	88,36	212,23	18.752,64	924,18	239,08	1163,25	196137,77	50738,94	246876,71	270,57	1316,49	1587,06	
	RELLENO														
18	Suministro, Tendido y Compactado a Plancha de Material de Mejoramiento clasifica	m3	321,56	18,07	5.810,59	21,22	107,41	128,63	383,43	1940,93	2324,37	33,40	40,00	73,41	
	PAVIMENTO FLEXIBLE														
	ESTRUCTURA DE CALZADA														
19	Suministro, Tendido Y Compactado A Maquina De Material De Mejoramiento Clasific	m3	18.441,90	15,92	293.595,05	19142,51	0,00	19142,51	304748,76	0,00	304748,76	0,00	103,80	103,80	
20	Sum.-Tendido Y Compactado De Material Sub Base Clase III (D.R De 10 a 15 Km)	m3	9.220,95	20,15	185.802,14	9184,05	0,00	9184,05	185058,61	0,00	185058,61	0,00	0,00	0,00	
21	Sum.-Tendido Y Compactado De Material Base Clase 1 (D.R De 10 a 15 Km)	m3	6.239,89	33,96	211.906,66	6114,59	0,00	6114,59	207651,48	0,00	207651,48	0,00	97,99	97,99	
	CALZADA														
22	Asfalto MC Para Imprimacion (1.5Lt/m2)	Lt	60.974,57	1,19	72.559,74	41147,03	0,00	41147,03	48964,97	0,00	48964,97	0,00	67,48	67,48	
23	Hormigon Asfaltico Mezclado En Planta e=2"	m2	40.649,71	14,46	587.794,81	26927,67	0,00	26927,67	389374,05	0,00	389374,05	0,00	66,24	66,24	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
	DRENAJE LATERAL														
24	Excavación A Máquina En Suelo Sin Clasificar Hasta 2 m En Áreas Confinadas	m3	759,62	3,14	2.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Excavación A Máquina En Suelo Consolidado Hasta 2 m En Áreas Confinadas	m3	304,17	6,26	1.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Excavación A Máquina En Suelo Conglomerado Hasta 2m En Áreas Confinadas	m3	378,84	6,06	2.295,77	801,24	0,00	801,24	4855,51	0,00	4855,51	0,00	211,50	211,50	
27	Excavación A Mano En Suelo Sin Clasificar	m3	232,76	10,43	2.427,69	580,83	114,07	694,90	6058,04	1189,75	7247,79	49,01	298,55	347,55	
28	Excavación A Mano En Suelo Consolidado.	m3	57,24	17,99	1.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Excavación A Mano En Suelo Conglomerado	m3	78,58	15,65	1.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Acero De Refuerzo (Incl y Doblado) (D.R De 10 a 15 Km)	kg	20.834,12	2,81	58.543,88	34297,08	0,00	34297,08	96374,79	0,00	96374,79	0,00	164,62	164,62	
31	Ho So De f c=300 kg/cm2, Incl y Encofrado (D.R De 10 a 15 Km)	m3	1.512,02	290,33	438.984,77	399,54	0,00	399,54	115998,45	0,00	115998,45	0,00	26,42	26,42	
	PROTECCION VIAL														
32	Sum. E Inst. Geomalla Triaxial Para Estabilizacion De Taludes	m2	10.000,00	7,43	74.300,00	4036,19	0,00	4036,19	29988,89	0,00	29988,89	0,00	40,36	40,36	

33	Sum. Inst Baranda Recta De Proteccion Doble.	m	1.660,00	167,77	278.498,20	212,60	576,05	788,65	35667,90	96643,91	132311,81	34,70	47,51	82,21
34	Sum. Inst Baranda Concava/Convexa De Proteccion Doble.	m	360,00	172,86	62.229,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEÑALÉTICA														
35	Suministro E Instalación De Señalética Vertical	u	37,00	149,78	5.541,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pintura y Demarcación De Señalética	m2	2.085,13	8,10	16.889,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Sum.-Inst. de tachas unidireccionales	u	442,00	4,26	1.882,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Sum E Inst. De Tacha Bidireccional	u	382,00	4,26	1.627,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL														
Plan de Mitigación y Prevención														
39	Suministro E Instalación De Cinta De Peligro	Km	3,00	188,87	566,61	3,83	0,00	3,83	723,37	0,00	723,37	0,00	127,67	127,67
Plan de Seguridad y Salud														
40	Señalética Vertical En Obra	u	5,00	56,05	280,25	5,00	0,00	5,00	280,25	0,00	280,25	0,00	100,00	100,00
Plan de Manejo de Desechos														
41	Gestión y Manejo De Desechos Sólidos	u	3,00	108,79	326,37	3,00	0,00	3,00	326,37	0,00	326,37	0,00	100,00	100,00
TOTAL USD					3.099.755,01	TOTALES PLANILLADOS USD.			2.444.228,98	161.453,28	2.605.682,27	78,85%	5,21%	84,06%

FECHA ELABORACIÓN PLANILLA:

24 de diciembre 2025

SUBTOTAL		161.453,28
% ANTICIPO DE LO PLANILLADO =	25%	40.363,32
COBRO DE MULTA POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA EN EL PERIODO FEBRERO DE 2025 P N°11:(50 x 149.408,19 / 1000 = USD \$7.470,4		-7.470,41
LIQUIDO A PAGARSE AL CONTRATISTA		113.619,55

REVISADO POR

ELABORADO POR

RECIBÍ CONFORME

Ing. Edison Palomeque
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Marcelo Torres
FISCALIZADOR

CONSORCIO CUSUIMI-SUCUA
CONTRATISTA