



CONTRATISTA: Arq. Noriega Monje Joselyn Alexandra
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDONDEL

INICIO DE OBRA: 4-oct.-2025

MONTO DEL CONTRATO: \$117,498.87 dólares

ANTICIPO (50%): \$58,749.44

PLAZO: 120 días

FECHA TERMINACIÓN PLAZO OBRA: 31-ene.-2026

FECHA CORTE DE PLANILLA: 31-dic.-2025

CÓD..	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATO			CANTIDADES			IMPORTE= \$117167.81			% AVANCE				
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ANTERIOR	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ESTA PLAN	ANTERIOR	TOTAL		
1	1.1 REDONDEL EN LA CRUZ															
2	1.1.1 Redondel															
3	1.1.1.01 Replanteo y nivelación de áreas	m2	176.71	\$1.98	\$349.89	3009.33		3009.33	5958.47		5958.47	0.00%	1703.00%	1703.00%		
4	1.1.1.02 Corte de calzada de asfalto	m	65.1	\$1.66	\$108.07	47.12		47.12	78.22		78.22	0.00%	72.00%	72.00%		
5	1.1.1.03 Rotura de asfalto	m2	176.71	\$4.61	\$814.63	176.71		176.71	814.63		814.63	0.00%	100.00%	100.00%		
6	1.1.1.04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)	Kg	500	\$2.81	\$1,405.00		20.51	20.51		57.63	57.63	4.00%	0.00%	4.00%		
7	1.1.1.05 Bordillo parterre de 15x40 cm, f'c = 300Kg/cm2	ml	47.15	\$24.77	\$1,167.91	47.12		47.12	1167.16		1167.16	0.00%	100.00%	100.00%		
8	1.1.1.06 Relleno compactado con material de mejoramiento (incluye esponjamiento)	m3	115	\$14.34	\$1,649.10	92.9		92.9	1332.19		1332.19	0.00%	81.00%	81.00%		
9	1.1.1.07 Relleno compactado con material de mejoramiento sub base clase 3 (incluye esponjamiento)	m3	2	\$20.34	\$40.68							0.00%	0.00%	0.00%		
10	1.1.1.08 Sum. Inst. Tubería PVC Perfilado 200mm	m	38	\$12.18	\$462.84	63.41		63.41	772.33		772.33	0.00%	167.00%	167.00%		
11	1.1.1.09 Sum. y Colocacion cama de Arena (resanteo).	m2	15.2	\$2.61	\$39.67	108.91		108.91	284.26		284.26	0.00%	717.00%	717.00%		
12	1.1.1.10 Hormigón Simple 300 Kg/cm2 para via	m3	1.08	\$255.47	\$275.91		0.48	0.48	122.63		122.63	44.00%	0.00%	44.00%		
13	1.1.1.11 Tubería PVC D=110 mm color naranja	m	18	\$5.06	\$91.08	31.11		31.11	157.42		157.42	0.00%	173.00%	173.00%		
14	1.1.1.12 Relleno compactado con material de sitio	m3	76	\$5.34	\$405.84	18.86		18.86	100.71		100.71	0.00%	25.00%	25.00%		
15	1.1.1.13 Excavación a mano en Terreno compactado, Profundidad entre 0 y 2 m	m3	3.34	\$2.58	\$8.62	99.22		99.22	1248.19		1248.19	0.00%	2971.00%	2971.00%		
16	1.1.1.14 Caja de Revision para sumidero 70x50	u	2	\$273.10	\$546.20							0.00%	0.00%	0.00%		
17	1.1.1.15 Desalojo de material a maquina incluye transporte hasta 8 km	m3	9.5	\$2.67	\$25.37	259.7		259.7	693.4		693.4	0.00%	2734.00%	2734.00%		
18	1.1.2 Islas															
19	1.1.2.1 Replanteo y nivelación de áreas	m2	210	\$1.98	\$415.80							0.00%	0.00%	0.00%		
20	1.1.2.2 Corte de calzada de asfalto	m	65.1	\$1.66	\$108.07	127.95		67.25	195.2		212.4	111.64	324.03	103.00%	197.00%	300.00%
21	1.1.2.3 Rotura de asfalto	m2	210	\$4.61	\$968.10	93.14		10.09	103.23	429.38		46.51	475.89	5.00%	44.00%	49.00%
22	1.1.2.4 Excavación a mano en Terreno compactado, Profundidad entre 0 y 2 m	m3	5	\$2.58	\$12.90	14.64		57.58	72.22	184.17		724.36	908.53	1152.00%	293.00%	1445.00%
23	1.1.2.5 Rotura de Hormigón Simple	m3	5	\$79.95	\$399.75			0.12	0.12			9.59	9.59	2.00%	0.00%	2.00%
24	1.1.2.6 Bordillo parterre de 15x40 cm, f'c = 300Kg/cm2	ml	235	\$24.77	\$5,820.95	73.19		136.2	209.39	1812.92		3373.67	5186.59	58.00%	31.00%	89.00%
25	1.1.2.7 Relleno compactado con material de sitio	m3	90	\$5.34	\$480.60	4.3914		8.172	12.5634	23.45		43.64	67.09	9.00%	5.00%	14.00%
26	1.1.2.8 Pintura de alto tráfico	m2	60	\$5.46	\$327.60			77.97436143	77.97436143	425.74		425.74	425.74	130.00%	0.00%	130.00%
27	1.1.2.9 Desalojo de material a maquina incluye transporte hasta 8 km	m3	11.5	\$2.67	\$30.71	1542.2		131.24	1673.44	4117.67		350.41	4468.08	1141.00%	13410.00%	14551.00%
28	1.1.3 Asfalto															
29	1.1.3.1 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de	m3	1800	3.08	\$5,544.00	1409.72		45.05	1454.77	4341.94		138.75	4480.69	3.00%	78.00%	81.00%
30	1.1.3.2 Relleno compactado con material de mejoramiento (incluye esponjamiento)	m3	900	\$14.34	\$12,906.00	489.86		34.89	524.75	7024.59		500.32	7524.92	4.00%	54.00%	58.00%
31	1.1.3.3 Relleno compactado con material sub base clase 3 (incluye esponjamiento)	m3	135	\$20.34	\$2,745.90	334.12		21.81	355.93	6796		443.62	7239.62	16.00%	247.00%	263.00%
32	1.1.3.4 Material de Reposicion Base clase 2	m3	125	\$19.84	\$2,480.00			174.77	174.77			3467.44	3467.44	140.00%	0.00%	140.00%
33	1.1.3.5 Imprimación asfáltica con asfalto tipo RC250	m2	1050	1.25	\$1,312.50			1075	1075			1343.75	1343.75	102.00%	0.00%	102.00%
34	1.1.4 Seguridad Tachas															
35	1.1.4.1 Tachas de seguridad	u	200	\$6.30	\$1,260.00									0.00%	0.00%	0.00%
36	1.1.4.2 Sum e Insta de reductores de velocidad semicirculares para redondel	u	100	6.4	\$640.00									0.00%	0.00%	0.00%
37	1.1.5 Señaletica															
38	1.1.5.1 Sum, inst, letrero de diagrama información aproximación a redondel	u	4	600	\$2,400.00			4	4			2400	2400	100.00%	0.00%	100.00%
39	1.1.5.2 Sum, inst, letrero de información ceda el paso	u	4	\$264.00	\$1,056.00	4		4	1056		1056	0.00%	100.00%	100.00%		
40	1.1.5.3 Sum, inst, letrero de información aproximación a redondel	u	4	\$264.00	\$1,056.00	4		4	1056		1056	0.00%	100.00%	100.00%		
41	1.1.6 Ambiental															
42	1.1.6.1 Cinta de seguridad	m	200	\$0.18	\$36.00	250		250	45		45	0.00%	125.00%	125.00%		
43	1.1.6.2 Suministro Letrero Vía Cerrada / Señal de Mensaje 0.75 x 1.20 x 1.8m	u	25	34.8	\$870.00	25		25	870		870	0.00%	100.00%	100.00%		
44	1.1.7 Señalización Horizontal															
45	1.1.7.1 Pintura de alto tráfico	m2	224	\$5.46	\$1,223.04									0.00%	0.00%	0.00%

CÓD..	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATO			CANTIDADES			IMPORTE= \$117167.81			% AVANCE			
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ANTERIOR	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ESTA PLAN	ANTERIOR	TOTAL	
46	2.00 REDONDEL 5 ESQUINAS														
47	2.10 Redondel														
48	2.1.1 Replanteo y nivelación de áreas	m2	176.71	\$1.98	\$349.89	3524.75		3524.75	6979.01		6979.01	0.00%	1995.00%	1995.00%	
49	2.1.2 Corte de calzada de asfalto	m	50	\$1.66	\$83.00	47.12	2.8	49.92	78.22	4.65	82.87	6.00%	94.00%	100.00%	
50	2.1.3 Rotura de asfalto	m2	176.71	\$4.61	\$814.63	176.71	0.48	177.19	814.63	2.21	816.85	0.00%	100.00%	100.00%	
51	2.1.4 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)	Kg	500	\$2.81	\$1,405.00	240.01		240.01	674.43		674.43	0.00%	48.00%	48.00%	
52	2.1.5 Bordillo parterre de 15x40 cm, f'c = 300Kg/cm2	ml	50	\$24.77	\$1,238.50	47.12		47.12	1167.16		1167.16	0.00%	94.00%	94.00%	
53	2.1.6 Relleno compactado con material de mejoramiento (incluye esponjamiento)	m3	123	14.34	\$1,763.82	48.62		48.62	697.21		697.21	0.00%	40.00%	40.00%	
54	2.1.7 Relleno compactado con material de mejoramiento sub base clase 3 (incluye esponjamiento)	m3	2	20.34	\$40.68	30.39		30.39	618.13		618.13	0.00%	1520.00%	1520.00%	
55	2.1.8 Sum. Inst. Tubería PVC Perfilado 200mm	m	38	\$12.18	\$462.84		2.6	2.6		31.67	31.67	7.00%	0.00%	7.00%	
56	2.1.9 Sum. y Colocacion cama de Arena (resanteo).	m2	15.2	\$2.61	\$39.67		2.6	2.6		6.79	6.79	17.00%	0.00%	17.00%	
57	2.1.10 Hormigón Simple 300 Kg/cm2 para via	m3	1.08	\$255.47	\$275.91	0.45		0.45	114.96		114.96	0.00%	42.00%	42.00%	
58	2.1.11 Tubería PVC D=110 mm color naranja	m	18	\$5.06	\$91.08							0.00%	0.00%	0.00%	
59	2.1.12 Relleno compactado con material de sitio	m3	76	\$5.34	\$405.84	18.86		18.86	100.71		100.71	0.00%	25.00%	25.00%	
60	2.1.13 Excavación a mano en Terreno compactado, Profundidad entre 0 y 2 m	m3	3.34	12.58	\$42.02	35.48	0.4	35.88	446.34	5.03	451.37	12.00%	1062.00%	1074.00%	
61	2.1.14 Caja de Revisión para sumidero 70x50	u	3	\$273.10	\$819.30		1	1		273.1	273.1	33.00%	0.00%	33.00%	
62	2.20 Veredas														
63	2.2.1 Replanteo de Piedra, e=20 cm	m2	165	\$8.27	\$1,364.55	111.59	23.03	134.62	922.85	190.46	1113.31	14.00%	68.00%	82.00%	
64	2.2.2 Bordillo parterre de 15x40 cm, f'c = 300Kg/cm2	ml	55	\$24.77	\$1,362.35	92.56		92.56	2292.71		2292.71	0.00%	168.00%	168.00%	
65	2.2.3 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 piso	m3	9.9	\$187.55	\$1,856.75	7.57	0.76	8.33	1419.75	142.54	1562.29	8.00%	76.00%	84.00%	
66	2.30 Islas														
67	2.3.1 Replanteo y nivelación de áreas	m2	245	\$1.98	\$485.10		263.86	263.86		522.44	522.44	108.00%	0.00%	108.00%	
68	2.3.2 Corte de calzada de asfalto	m	253	\$1.66	\$419.98	1.64		1.64	2.72		2.72	0.00%	1.00%	1.00%	
69	2.3.3 Rotura de asfalto	m2	245	\$4.61	\$1,129.45	163.23		163.23	752.49		752.49	0.00%	67.00%	67.00%	
70	2.3.4 Excavación a mano en Terreno compactado, Profundidad entre 0 y 2 m	m3	10.2	12.58	\$128.32	28.3892		28.3892	357.14		357.14	0.00%	278.00%	278.00%	
71	2.3.5 Bordillo parterre de 15x40 cm, f'c = 300Kg/cm2	ml	253	\$24.77	\$6,266.81	230.29	46.97	277.26	5704.28	1163.45	6867.73	19.00%	91.00%	110.00%	
72	2.3.6 Relleno compactado con material de sitio o tierra	m3	90	\$5.34	\$480.60	22.2405	13.10085	35.34135	118.76	69.96	188.72	15.00%	25.00%	40.00%	
73	2.3.7 Pintura de alto tráfico	m2	110	\$5.46	\$600.60		123.6140614	123.6140614		674.93	674.93	112.00%	0.00%	112.00%	
74	2.40 Asfalto														
75	2.4.1 Corte de calzada de asfalto	m	66	\$1.66	\$109.56							0.00%	0.00%	0.00%	
76	2.4.2 Rotura de asfalto	m2	176.71	\$4.61	\$814.63							0.00%	0.00%	0.00%	
77	2.4.3 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,	m3	30	3.08	\$92.40	89.22		89.22	274.8		274.8	0.00%	297.00%	297.00%	
78	2.4.4 Material de Reposicion Base clase 2	m3	26.4	\$19.84	\$523.78	21.88		21.88	434.1		434.1	0.00%	83.00%	83.00%	
79	2.4.5 Imprimación asfáltica con asfalto tipo RC250	m2	176.71	\$1.25	\$220.89		121.56	121.56		151.95	151.95	69.00%	0.00%	69.00%	
80	2.4.6 Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta y colocado en sitio	m2	176.71	12.04	\$2,127.59		121.56	121.56		1463.58	1463.58	69.00%	0.00%	69.00%	
81	2.50 Tachas de Seguridad														
82	2.5.1 Tachas de seguridad	u	150	\$6.30	\$945.00							0.00%	0.00%	0.00%	
83	2.60 Señaletica														
84	2.6.1 Sum, inst, letrero de diagrama información aproximación a redondel	u	4	600	\$2,400.00		4	4		2400	2400	100.00%	0.00%	100.00%	
85	2.6.2 Sum, inst, letrero de información ceda el paso	u	4	\$264.00	\$1,056.00	5		5	1320		1320	0.00%	125.00%	125.00%	
86	2.6.3 Sum, inst, letrero de información aproximación a redondel	u	4	\$264.00	\$1,056.00	4		4	1056		1056	0.00%	100.00%	100.00%	
87	2.6.4 Ambiental														
88	2.6.4.1 Cinta de seguridad	m	200	\$0.18	\$36.00	200		200	36		36	0.00%	100.00%	100.00%	
89	2.6.4.2 Suministro Letrero Vía Cerrada / Señal de Mensaje 0.75 x 1.20 x 1.8m	u	25	34.8	\$870.00	25		25	870		870	0.00%	100.00%	100.00%	
90	2.6.4.3 Señalización Horizontal														
91	2.6.4.3.1 Pintura de alto tráfico	m2	224	\$5.46	\$1,223.04							0.00%	0.00%	0.00%	

CÓD..	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATO			CANTIDADES			IMPORTE= \$117167.81			% AVANCE				
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TOT. ANT.	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ANTERIOR	ESTA PLAN.	TOT. FECHA	ESTA PLAN	ANTERIOR	TOTAL		
92	3.10 SEMAFORIZACIÓN MIGUEL FICKE															
93	3.1.01 Demolición de losa de hormigón armado, con medios manuales.	m2	0.72	\$24.10	\$17.35		19.65	19.65		473.57	473.57	2729.00%	0.00%	2729.00%		
94	3.1.02 Excavación a mano en Terreno compactado, Profundidad entre 0 y 2 m	m3	12.75	12.58	\$160.40		32	32		402.56	402.56	251.00%	0.00%	251.00%		
95	3.1.03 Corte de calzada de asfalto	m	350	\$1.66	\$581.00		261.09	261.09		433.41	433.41	75.00%	0.00%	75.00%		
96	3.1.04 Rotura de asfalto	m2	54	\$4.61	\$248.94		57.5	57.5		265.08	265.08	106.00%	0.00%	106.00%		
97	3.1.05 Sum, y Colocacion cama de Arena (resanteo).	m2	54	\$2.61	\$140.94		75.55	75.55		197.19	197.19	140.00%	0.00%	140.00%		
98	3.1.06 Tubería PVC D=110 mm color naranja	m	180	\$5.06	\$910.80		93.82	93.82		474.73	474.73	52.00%	0.00%	52.00%		
99	3.1.07 Material de Reposicion Base clase 2	m3	8.1	\$19.84	\$160.70							0.00%	0.00%	0.00%		
100	3.1.08 Imprimación asfáltica con asfalto tipo RC250	m2	54	\$1.25	\$67.50		10.66	10.66		13.33	13.33	20.00%	0.00%	20.00%		
101	3.1.09 Carpeta asfáltica (e=2") Ho Asf. mezclado en planta y colocado en sitio	m2	54	12.04	\$650.16		10.66	10.66		128.35	128.35	20.00%	0.00%	20.00%		
102	3.1.10 Caja de Revisión 50x50 cm	u	2	\$56.68	\$113.36		8	8		453.44	453.44	400.00%	0.00%	400.00%		
103	3.1.11 Suministro e instalacion de caja para control central 40x40x20	u	1	\$548.06	\$548.06		1	1		548.06	548.06	100.00%	0.00%	100.00%		
104	3.1.12 Semáforo vehicular 3/300mm de policarbonato verde oliva completo que incluya viseras y pantalla de policarbonato con luminarias LED	u	6	612	\$3,672.00		6	6		3672	3672	100.00%	0.00%	100.00%		
105	3.1.13 Semáforo vehicular giro 3/300mm de policarbonato verde oliva completo que incluya viseras y pantalla de policarbonato con luminarias LED	u	2	600	\$1,200.00		2	2		1200	1200	100.00%	0.00%	100.00%		
106	3.1.14 Semáforo peatonal dinámico con cuenta regresiva	u	6	\$588.00	\$3,528.00		6	6		3528	3528	100.00%	0.00%	100.00%		
107	3.1.15 Báculo troncoconico de 4mm de espesor. Placas de 12mm de espesor, con compuerta en base para conexiones integramente galvanizado en caliente y pintado de color verde oliv	u	6	1188	\$7,128.00		6	6		7128	7128	100.00%	0.00%	100.00%		
108	3.1.16 Extensión de báculo doble integrante galvanizada en caliente pintada al horno de color verde oliva. De 1m	u	3	120	\$360.00		3	3		360	360	100.00%	0.00%	100.00%		
109	3.1.17 Extensión de báculo doble integrante galvanizada en caliente pintada al horno de color verde oliva. De 2m	u	3	216	\$648.00		3	3		648	648	100.00%	0.00%	100.00%		
110	3.1.18 Bajante de báculo integrante galvanizada en caliente incluye soporte pequeño en aluminio, pintado de color verde oliva	u	7	102	\$714.00		8	8		816	816	114.00%	0.00%	114.00%		
111	3.1.19 Regulador de tráfico	u	1	\$2,760.00	\$2,760.00		1	1		2760	2760	100.00%	0.00%	100.00%		
112	3.1.20 Cable AWG 4X14	m	1300	3.3	\$4,290.00		749.59	749.59		2473.65	2473.65	58.00%	0.00%	58.00%		
113	3.1.21 Cable AWG 2X8	m	50	\$3.54	\$177.00		20.64	20.64		73.07	73.07	41.00%	0.00%	41.00%		
114	3.1.22 Instalación a tierra de regulador, incluye varilla cooperweld	u	1	\$222.00	\$222.00		1	1		222	222	100.00%	0.00%	100.00%		
115	3.1.23 Basamento para báculo	u	6	\$192.00	\$1,152.00		7	7		1344	1344	117.00%	0.00%	117.00%		
116	3.1.24 Kit de acometida eléctrica	u	1	\$222.00	\$222.00		1	1		222	222	100.00%	0.00%	100.00%		
117	3.1.25 Canastilla para báculo	u	6	\$120.00	\$720.00		7	7		840	840	117.00%	0.00%	117.00%		
118	3.1.26 Servicio de: cableado, montaje de elementos semafóricos, configuración del regulador de tráfico, y puesta en funcionamiento	u	1	4136.95	\$4,136.95							0.00%	0.00%	0.00%		
TOTAL USD					\$117,498.87		TOTAL PLANILLADOS USD.			\$67,828.90	\$49,338.90	\$117,167.81			99.72%	
									SUBTOTAL			\$49,338.90	\$117,167.81			
FECHA ELABORACIÓN PLANILLA: 31 de diciembre de 2025									123,373.81	% ANTICIPO DE LO PLANILLADO = 50%		\$24,669.45				
									2,349.98	% ANTICIPO POR DEVENGAR =		\$34,079.99				
									LIQUIDO A PAGARSE AL CONTRATISTA			\$24,669.45	\$117,167.81			

AUTORIZADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

ELABORADO POR

Ing. Edison Palomeque Palomeque
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Pablo Zuñiga Galarza
FISCALIZADOR

Arq. Noriega Monje Joselyn Alexandra
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDONDEL
CONTRATISTA